

Traktandum 4 | Kreditabrechnung Projekt: Ringleitung Ausserfeld

Sachverhalt

Der Kredit von Fr. 120'000.00 wurde an der Gemeindeversammlung vom 17.06.2016 erteilt. Der Saldo des Kredits beträgt Fr. 125'212.55. Er wurde somit um Fr. 5'212.55 überschritten.

Begründung

Die Wasserrohre wurden bereits im Jahr 2006 angeschafft (Projekt Bawona; 1. Projekt für Ringleitung) und im Werkhof eingelagert. Vor der Verwendung mussten diese von der Firma Röthlisberger Haustechnik AG hygienisiert werden.

Antrag Gemeinderat

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Kreditabrechnung mit einer Überschreitung von Fr. 5'212.55 zu genehmigen.

Referent: Markus Köchli, Gemeinderat und Vorsteher Ressort Umwelt

Traktandum 4 – Kreditabrechnung Projekt «Ringleitung Ausserfeld»

Ausgangslage

An der Gemeindeversammlung vom 17.06.2016 wurde ein Kredit von Fr. 120'000.00 für die Ringleitung Ausserfeld gesprochen. Nun sind die Arbeiten ausgeführt sodass der Kredit abgerechnet werden kann.

Der Kredit schliesst wie folgt ab:

- Kredit GV 17.06.2016 Fr. 120'000.00
- Ausgaben Fr. 125'212.55

Kreditüberschreitung Fr. 5'212.55

Begründung

Die Wasserrohre wurden bereits im Jahr 2006 angeschafft (Projekt Bawona; 1. Projekt für Ringleitung) und im Werkhof eingelagert. Vor der Verwendung mussten diese von der Firma Röthlisberger Haustechnik AG hygienisiert werden.

Antrag Gemeinderat zu Handen Gemeindeversammlung

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Kreditabrechnung mit einer Überschreitung von Fr. 5'212.55 zu genehmigen.

Fragen??

Sollten Sie allfällige Fragen im Zusammenhang mit der Kreditabrechnung haben, so bitten wir Sie vor der Versammlung mit Finanzverwalterin Monika Mauerhofer Kontakt aufzunehmen, 062 963 25 45 oder monika.mauerhofer@bannwil.ch.

Gemeinderat Bannwil

EINWOHNERGEMEINDE BANNWIL
ABRECHNUNG VERPFLICHTUNGSKREDIT



Kredit Ringleitung Ausserfeld

Verpflichtungskredit (Konto 7101.5031.04)

Gemeindeversammlungskredit vom 17.06.2016 in Höhe von Fr. 120'000.00

Folgende Kreditabrechnung wird durch die Gemeindeversammlung genehmigt:

Datum	Kredit	Beschreibung	Ausgaben	Einnahmen
04.07.2005	90'000.00			
2005				
30.08.2005		Anzeiger, Publikation fak. Referendum	Fr. 79.10	
2006				
17.03.2006		Scheidegger AG, 1. Akonto Honorar	Fr. 3'392.70	
28.04.2006		Röthlisberger Fred, Lieferung Rohre	Fr. 10'818.95	
2009				
31.12.2009		Scheidegger AG, Honorar	Fr. 507.05	
17.06.2016	30'000.00			
2016				
18.07.2016		Scheidegger AG, Überarbeitung Projekt	Fr. 2'449.00	
2018				
15.01.2019		Scheidegger AG, 2. Akonto Honorar	Fr. 2'000.00	
2019				
11.03.2019		Röthlisberger Haustechnik, Hygienisierung Rohre	Fr. 5'084.65	
13.05.2019		Siegrist Ingenieure, Honorare	Fr. 5'000.00	
22.05.2019		Scheidegger AG, 3. Akonto Honorar	Fr. 4'000.00	
22.05.2019		Scheidegger AG, Nebenkosten Jan.-Apr.	Fr. 179.90	
22.05.2019		Röthlisberger Haustechnik, 1. Akonto Material	Fr. 9'285.05	
11.06.2019		Röthlisberger Haustechnik, Ringschluss Werkleitungen	Fr. 14'308.55	
03.07.2019		KIBAG, 1. Akonto	Fr. 51'067.80	
28.08.2019		Kibag, Arbeiten 2. Quartal	Fr. 5'053.35	
23.09.2019		Notar Graf Krummenacher, Ausarb. Dienstbarkeitsvertr.	Fr. 2'033.70	
17.10.2019		Siegrist Ingenieure, Schlussrechnung Honorare	Fr. 3'570.10	
02.12.2019		Scheidegger AG, Nebenkosten	Fr. 165.65	
02.12.2019		Scgheidegger AG, Schlussrechn. Honorar	Fr. 5'000.00	
20.12.2019		Sitzungsgelder Projekt	Fr. 69.65	
2020				
10.02.2020		Grunder Ingenieure, Rekonstruktion Grenzpunkte	Fr. 682.35	
24.08.2020		Grunder Ingenieure, Rekonstruktion Grenzpunkte	Fr. 465.00	
Bruttokredit	120'000.00	Bruttobeträge	125'212.55	0.00
		Kreditüberschreitung	-5'212.55	
		Nettokosten (Info)		125'212.55
		Nettokreditüberschreitung (Info)	-5'212.55	

-5'212.55

Stand 27.09.2021