BBI BATTERY CAPACITY TEST SHEET

CUSTOMER	
BATTERY MODEL # / ID / SN #	
TECHNICIAN	
COMMENTS UPON INITIAL INSPECTION	

INTITIAL READINGS AS RECEIVED	CELL NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	SP. GR.																								
DATE:	VOLTAGE																								
	TEMP																								

POST EQUALIZE CHARGE	CELL NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
DATE:	SP. GR.																								
CHARGE RATE ( ) AMPS	VOLTAGE																								
FINISH RATE ( ) AMPS	TEMP																								

DISCHARGE TEST	CELL NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	SP. GR.																								
	VOLTAGE																								
DATE :	10 MIN																								
	30 MIN																								
	1 HR																								
START TIME:	2 HR																								
	3 HR																								
	4 HR																								
DISCHARGE RATE :	5 HR																								
	6 HR																								
	TERM 1.7V																								
	SP. GR.																								

SECONDARY CHARGE	CELL NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
DATE:	SP. GR.																								
CHARGE RATE ( ) AMPS	VOLTAGE																								
FINISH RATE ( ) AMPS	TEMP																								

DISCHARGE TEST 2	CELL NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	SP. GR.																								
	VOLTAGE																								
DATE :	10 MIN																								
	30 MIN																								
	1 HR																								
START TIME:	2 HR																								
	3 HR																								
	4 HR																								
DISCHARGE RATE :	5 HR																								
	6 HR																								
	TERM 1.7V																								
	SP. GR.																								